0	1			2	3	4	5	6	7	8		9
Монтажная единица	Марка кабеля по проекту	Заводская марка		Число занятых жил	Направление кабеля					Длина, м		Примечание
		Тип	Число и сеч. жил							по проекту	проложено	
РПН Т1, Т2	W115	КВВГЭнг	5х4	2	ОПУ: Шкаф РПН трансформаторов Т1, Т2 =E01,E03+W1		КРУ 6кВ: Ячейка ТН 1 секции =K03+U3			35		
РПН Т1, Т2	W116	КВВГЭнг	5х4	2	ОПУ: Шкаф РПН трансформаторов Т1, Т2 =E01,E03+W1		КРУ 6кВ: Ячейка ТН 2 секции =K04+U4			35		
РПН Т1, Т2	W117	КВВГЭнг	10х1,5	9	Шкаф привода РПН трансформатора Т1 =E03+WT1		ОПУ: Шкаф РПН трансформаторов Т1, Т2 =E01,E03+W1			105		
РПН Т1, Т2	W118	КВВГЭнг	10х1,5	9	Шкаф привода РПН трансформатора Т2 =E01+WT2		ОПУ: Шкаф РПН трансформаторов Т1, Т2 =E01,E03+W1			95		
РПН Т1, Т2	W119	КВВГЭнг	5х1,5	3	Шкаф привода РПН трансформатора Т1 =E03+WT1		ОПУ: Шкаф РПН трансформаторов Т1, Т2 =E01,E03+W1			105		
РПН Т1, Т2	W120	КВВГЭнг	5х1,5	3	Шкаф привода РПН трансформатора Т2 =E01+WT2		ОПУ: Шкаф РПН трансформаторов Т1, Т2 =E01,E03+W1			95		

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	24-23/0299-03-07-2019-УА-Р3.04 Кабельный журнал	=E01,E03 +CAB 1

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3