0	1			2	3	4	5	6	7	8		9
Монтажная единица	Марка кабеля по проекту	Заводская марка		Число занятых жил	Направление кабеля					Длина, м		Примечание
		Тип	Число и сеч. жил							по проекту	проло-жено	
ТН-110 кВ 1 и 2 с.ш.	W150	КВВГЭнг	5x10	4	ОПУ: Шкаф ТН-110 кВ I и II с.ш. =E40+R1		ОРУ 110 кВ: Шкаф наружной установки ТН1 =E40+SV1			180		
ТН-110 кВ 1 и 2 с.ш.	W151	КВВГЭнг	5x10	4	ОПУ: Шкаф ТН-110 кВ I и II с.ш. =E40+R1		ОРУ 110 кВ: Шкаф наружной установки ТН1 =E40+SV1			180		
ТН-110 кВ 1 и 2 с.ш.	W152	КВВГЭнг	4x1,5	2	ОПУ: Шкаф ТН-110 кВ I и II с.ш. =E40+R1		ОРУ 110 кВ: Шкаф наружной установки ТН1 =E40+SV1			180		
ТН-110 кВ 1 и 2 с.ш.	W153	КВВГЭнг	5x10	4	ОПУ: Шкаф ТН-110 кВ I и II с.ш. =E40+R1		ОРУ 110 кВ: Шкаф наружной установки ТН2 =E40+SV2			170		
ТН-110 кВ 1 и 2 с.ш.	W154	КВВГЭнг	5x10	4	ОПУ: Шкаф ТН-110 кВ I и II с.ш. =E40+R1		ОРУ 110 кВ: Шкаф наружной установки ТН2 =E40+SV2			170		
ТН-110 кВ 1 и 2 с.ш.	W155	КВВГЭнг	4x1,5	2	ОПУ: Шкаф ТН-110 кВ I и II с.ш. =E40+R1		ОРУ 110 кВ: Шкаф наружной установки ТН2 =E40+SV2			170		
ТН-110 кВ 1 и 2 с.ш.	W160	КВВГЭнг	10x2,5	4	ОРУ 110 кВ: Шкаф наружной установки ТН1 =E40+SV1		ОРУ 110 кВ: Коробка выводов ТН1-ф.A =E40+TV1A			15		
ТН-110 кВ 1 и 2 с.ш.	W161	КВВГЭнг	10x2,5	4	ОРУ 110 кВ: Шкаф наружной установки ТН1 =E40+SV1		ОРУ 110 кВ: Коробка выводов ТН1-ф.B =E40+TV1B			15		
ТН-110 кВ 1 и 2 с.ш.	W162	КВВГЭнг	10x2,5	4	ОРУ 110 кВ: Шкаф наружной установки ТН1 =E40+SV1		ОРУ 110 кВ: Коробка выводов ТН1-ф.C =E40+TV1C			15		
ТН-110 кВ 1 и 2 с.ш.	W163	КВВГЭнг	10x2,5	4	ОРУ 110 кВ: Шкаф наружной установки ТН2 =E40+SV2		ОРУ 110 кВ: Коробка выводов ТН2-ф.A =E40+TV2A			15		
ТН-110 кВ 1 и 2 с.ш.	W164	КВВГЭнг	10x2,5	4	ОРУ 110 кВ: Шкаф наружной установки ТН2 =E40+SV2		ОРУ 110 кВ: Коробка выводов ТН2-ф.B =E40+TV2B			15		
ТН-110 кВ 1 и 2 с.ш.	W165	КВВГЭнг	10x2,5	4	ОРУ 110 кВ: Шкаф наружной установки ТН2 =E40+SV2		ОРУ 110 кВ: Коробка выводов ТН2-ф.C =E40+TV2C			15		
ТН-110 кВ 1 и 2 с.ш.	W300	КВВГЭнг	5x2,5	4	ОПУ: Шкаф защиты и управления Т1 =E03+UT1		ОПУ: Шкаф ТН-110 кВ I и II с.ш. =E40+R1			10		
ТН-110 кВ 1 и 2 с.ш.	W301	КВВГЭнг	5x2,5	4	ОПУ: Шкаф защиты и управления Т2 =E01+UT2		ОПУ: Шкаф ТН-110 кВ I и II с.ш. =E40+R1			10		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

24-23/0299-03-07-2019-УА-РЗ.05

Кабельный журнал

=E40

+CAB

1

Формат А3