0	1			2	3	4	5	6	7	8		9
Монтажная единица	Марка кабеля по проекту	Заводская марка		Число занятых жил	Направление кабеля					Длина, м		Примечание
		Тип	Число и сеч. жил							по проекту	проложено	
щсн	W1	КВВГЭнг	2x2,5	2	ОПУ: Шкаф РПН трансформаторов T1, T2 =E01,E03+W1		ОПУ: Шкаф ТН-110 кВ I и II с.ш. =E40+R1			10		
щсн	W2	КВВГЭнг	2x2,5	2	ОПУ: Шкаф защиты и управления T2 =E01+UT2		ОПУ: Шкаф РПН трансформаторов T1, T2 =E01,E03+W1			10		
щсн	W3	КВВГЭнг	2x2,5	2	ОПУ: Шкаф защиты и управления T2 =E01+UT2		ОПУ: Шкаф защиты и управления T1 =E03+UT1			10		

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	24-23/0299-03-07-2019-УА-РЗ.07 Кабельный журнал	=AC +CAB 1

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3